

晋安区 2025 年 1-2 月各类项目进展情况

一、1-2 月重大投资项目（省重点项目）总体情况

省重点项目共 10 项,总投资 365.59 亿元,年度计划投资 98.04 亿元,1-2 月份累计完成投资 19.05 亿元,完成率 19.43%。分别是:晋安湖东侧地块“三创”示范园、晋安湖三创园 A、B 地块(晋芯科技园、双兴数智园)、晋安新店东片区城中村改造项目、晋安福万总部大楼、福兴经济开发区 A2-B 光电产业园、南湖郡安置房项目、东峦郡安置房项目、福州市晋安区医院感染病防治大楼建设项目、晋安区智谷创园(福兴园区)、世界茶港-福州五里亭茶叶交易集散中心项目。

二、1-2 月市重点项目总体情况

市重点项目(含预备前期项目 6 项)在库项目 116 项,总投资 1637.89 亿元,年度计划投资 466.33 亿元,1-2 月完成投资 94.70 亿元,占年度计划投资 20.31%,超序时进度 3.64%。其中:

(1) 在建项目 40 项,总投资 821.66 亿元,年度计划投资 216.25 亿元,1-2 月完成投资 85.35 亿元,完成投资比例 39.47%,超序时进度 22.8%;

(2) 计划新开工项目 70 项，总投资 563.83 亿元，年度计划投资 250.08 亿元，已开工个 11 项目，1-2 月完成投资 9.35 亿元，完成投资比例 3.74%；

(3) 预备项目 6 项，总投资 252.4 亿元。

三、“奋勇争先落实年”推进情况

我区“奋勇争先落实年”行动在库项目共 161 项，总投资 1675.59 亿元，年度计划投资 501.27 亿元，截止 1-2 月，完成投资 100.04 亿元，占年度计划投资 19.96%，超序时进度 3.29%。其中：

(1) 在建提速项目 36 项，总投资 724.92 亿元，年度计划投资 203.08 亿元，已完成投资 75.33 亿元，完成投资比例 37.09%；

(2) 开工提速项目 77 项，总投资 591.80 亿元，年度计划投资 260.84 亿元，已开工 14 个项目，完成投资 10.14 亿元，完成投资比例 3.89%；

(3) 竣工投产项目 48 项，总投资 340.87 亿元，年度计划投资 37.35 亿元，已竣工 9 个项目，完成投资 14.57 亿元，完成投资比例 39%。

四、1-2 月重大项目开工总体情况

第一季度重大项目开工共 15 项，总投资 73.56 亿元，年度计划投资 34.94 亿元，1-2 月累计完成投资 10.48 亿元，占年度计划投资 30%。

五、全省重大项目亮晒考评工作省级季度新开工项目情况

一季度省级新开工项目共 19 项,总投资 99.47 亿元,
年度计划投资 33.29 亿元。

晋安区发展和改革局

2025 年 5 月 13 日

(此件主动公开)