

晋安区 2025 年 1-10 月各类项目进展情况

一、1-10 月重大投资项目（省重点项目）总体情况

省重点项目共 10 项，总投资 365.59 亿元，年度计划投资 98.04 亿元，1-10 月份累计完成投资 87.34 亿元，完成率 89.09%，超序时 5.76%。分别是：晋安湖东侧地块“三创”示范园、晋安湖三创园 A、B 地块（晋芯科技园、双兴数智园）、晋安新店东片区城中村改造项目、晋安福万总部大楼、福兴经济开发区 A2-B 光电产业园、南湖郡安置房项目、东峦郡安置房项目、福州市晋安区医院感染病防治大楼建设项目、晋安区智谷创园（福兴园区）、世界茶港-福州五里亭茶叶交易集散中心项目。

二、1-10 月市重点项目总体情况

市重点项目（含预备前期项目 6 项）在库项目 116 项，总投资 1637.89 亿元，年度计划投资 466.33 亿元，1-10 月完成投资 413.08 亿元，占年度计划投资 88.58%，超序时进度 5.25%。其中：

（1）在建项目 40 项，总投资 821.66 亿元，年度计划投资 216.25 亿元，1-10 月完成投资 194.38 亿元，完成投资比例 89.89%，超序时进度 6.56%；

（2）计划新开工项目 70 项，总投资 563.83 亿元，年度计划投资 250.08 亿元，已开工个 63 项目，1-10 月

完成投资 218.70 亿元，完成投资比例 87.45%，超序时进度 4.12%；

(3) 预备项目 6 项，总投资 252.4 亿元。

三、“奋勇争先落实年”推进情况

我区“奋勇争先落实年”行动在库项目共 161 项，总投资 1675.59 亿元，年度计划投资 501.27 亿元，截止 10 月，完成投资 445.12 亿元，占年度计划投资 88.80%，超序时进度 5.47%。其中：

(1) 在建提速项目 36 项，总投资 724.92 亿元，年度计划投资 203.08 亿元，已完成投资 182.78 亿元，完成投资比例 90%；

(2) 开工提速项目 77 项，总投资 591.80 亿元，年度计划投资 260.84 亿元，已开工 70 个项目，完成投资 228.11 亿元，完成投资比例 87.45%；

(3) 竣工投产项目 48 项，总投资 340.87 亿元，年度计划投资 37.35 亿元，已竣工 40 个项目，完成投资 34.23 亿元，完成投资比例 91.64%。

四、1-10 月重大项目开工总体情况

第一季度重大项目开工共 15 项，总投资 73.56 亿元，年度计划投资 34.94 亿元，1-10 月累计完成投资 35.29 亿元，占年度计划投资 101%；

第二季度重大项目开工共 15 项，总投资 101.76 亿元，年度计划投资 33.2 亿元，1-10 月累计完成投资 30.54 亿元，占年度计划投资 92%；

第三季度重大项目开工共 15 项，总投资 101.86 亿元，年度计划投资 32.49 亿元，1-10 月累计完成投资 27.29 亿元，占年度计划投资 84%；

第四季度重大项目开工共 15 项，总投资 118.53 亿元，年度计划投资 25.05 亿元，1-10 月累计完成投资 10.02 亿元，占年度计划投资 40%。

五、全省重大项目亮晒考评工作省级季度新开工项目情况

一季度省级新开工项目共 30 项，总投资 155.22 亿元，年度计划投资 54.49 亿元；

二季度省级新开工项目共 9 项，总投资 32.84 亿元，年度计划投资 7.7 亿元；

三季度省级新开工项目共 9 项，总投资 34.33 亿元，年度计划投资 8.58 亿元；

四季度省级新开工项目共 3 项，总投资 9.27 亿元，年度计划投资 0.6 亿元。

晋安区发展和改革局
2025 年 12 月 7 日

（此件主动公开）