

晋安区 2025 年 1-12 月各类项目进展情况

一、1-12 月重大投资项目（省重点项目）总体情况

省重点项目共 10 项，总投资 365.59 亿元，年度计划投资 98.04 亿元，1-12 月份累计完成投资 100.11 亿元，完成率 102.11%，超序时 2.11%。分别是：晋安湖东侧地块“三创”示范园、晋安湖三创园 A、B 地块（晋芯科技园、双兴数智园）、晋安新店东片区城中村改造项目、晋安福万总部大楼、福兴经济开发区 A2-B 光电产业园、南湖郡安置房项目、东峦郡安置房项目、福州市晋安区医院感染病防治大楼建设项目、晋安区智谷创园（福兴园区）、世界茶港-福州五里亭茶叶交易集散中心项目。

二、1-12 月市重点项目总体情况

市重点项目（含预备前期项目 6 项）在库项目 116 项，总投资 1637.89 亿元，年度计划投资 466.33 亿元，1-12 月完成投资 491.41 亿元，占年度计划投资 105.38%，超序时进度 5.38%。其中：

（1）在建项目 40 项，总投资 821.66 亿元，年度计划投资 216.25 亿元，1-12 月完成投资 214.79 亿元，完成投资比例 99.32%；

(2) 计划新开工项目 70 项，总投资 563.83 亿元，年度计划投资 250.08 亿元，开工 70 个项目，1-12 月完成投资 276.62 亿元，完成投资比例 110.61%；

(3) 预备项目 6 项，总投资 252.4 亿元。

三、“奋勇争先落实年”推进情况

我区“奋勇争先落实年”行动在库项目共 161 项，总投资 1675.59 亿元，年度计划投资 501.27 亿元，1-12 月，完成投资 527.42 亿元，占年度计划投资 105.22%，超序时进度 5.22%。其中：

(1) 在建提速项目 36 项，总投资 724.92 亿元，年度计划投资 203.08 亿元，完成投资 204.91 亿元，完成投资比例 100.90%；

(2) 开工提速项目 77 项，总投资 591.80 亿元，年度计划投资 260.84 亿元，开工 77 个项目，完成投资 288.28 亿元，完成投资比例 110.52%；

(3) 竣工投产项目 48 项，总投资 340.87 亿元，年度计划投资 37.35 亿元，竣工 48 个项目，完成投资 34.23 亿元，完成投资比例 91.64%。

晋安区发展和改革局

2026 年 1 月 19 日

(此件主动公开)