

晋安区 2026 年 1-3 月各类项目进展情况

一、1-3 月重大投资项目（省重点项目）总体情况

省重点项目共 13 项，总投资 354.71 亿元，年度计划投资 106.93 亿元。1-3 月累计完成投资 28.87 亿元，完成率 26.99%，超序时 1.99%。分别是：晋安湖三创园 A、B 地块（晋芯科技园、双兴数智园）、晋安光电产业园四期（晋安湖三创园 E1 地块）、福兴经济开发区 A2-B 光电产业园、晋安区智谷创园（福兴园区）、晋安福万总部大楼、晋安东峦郡安置房项目、闽西南福州智造 e 谷项目、晋安新店东片区城中村改造项目、界茶港-福州五里亭茶叶交易集散中心项目、南湖郡安置房项目、晋安五洲福建区域总部中心项目、晋安环南新村安置房建设项目（松梧郡、兰蕙郡）、东南激光材料与元器件公共服务平台（中试基地检测中心）。

二、1-3 月市重点项目总体情况

市重点项目在库项目 93 项，总投资 1063.39 亿元，年度计划投资 327.79 亿元，1-3 月累计完成投资 88.68 亿元，完成率 27.05%，超序时 2.05%。其中：

（1）在建项目 39 项，总投资 585.99 亿元，年度计划投资 120.15 亿元，1-3 月累计完成投资 43.02 亿元，完成率 35.80%，超序时 10.8%；

(2) 计划新开工项目 54 项，总投资 477.39 亿元，年度计划投资 207.64 亿元，1-3 月累计完成投资 45.66 亿元，完成率 21.98%；

(3) 计划竣工项目 17 项，总投资 147.01 亿元，年度计划投资 31.55 亿元，1-3 月累计竣工 5 项，总投资 10.27 亿元。

三、“奋勇争先突破年”推进情况

我区“奋勇争先突破年”行动在库项目共 108 项，总投资 1176.69 亿元，年度计划投资 342.67 亿元，1-3 月累计完成投资 92.79 亿元，完成率 27.07%，超序时 2.07%。其中：

(1) 在建提速项目 29 项，总投资 507.36 亿元，年度计划投资 99.16 亿元，1-3 月累计完成投资 33.03 亿元，完成率 33.31%，超序时 8.31%；

(2) 开工提速项目 57 项，总投资 483.43 亿元，年度计划投资 210.11 亿元，1-3 月已开工 16 项，累计完成投资 46.27 亿元，完成率 22.02%；

(3) 竣工投产项目 22 项，总投资 185.90 亿元，年度计划投资 33.4 亿元，1-3 月已竣工 6 项，累计完成投资 13.49 亿元，完成率 40.38%，超序时 15.38%。

晋安区发展和改革局

2026 年 4 月 20 日

(此件主动公开)