

晋安区 2026 年 1-5 月各类项目进展情况

一、1-5 月重大投资项目（省重点项目）总体情况

省重点项目共 13 项，总投资 354.71 亿元，年度计划投资 106.93 亿元。1-5 月累计完成投资 46.72 亿元，完成率 43.69%，超序时 2.02%。分别是：晋安湖三创园 A、B 地块（晋芯科技园、双兴数智园）、晋安光电产业园四期（晋安湖三创园 E1 地块）、福兴经济开发区 A2-B 光电产业园、晋安区智谷创园（福兴园区）、晋安福万总部大楼、晋安东峦郡安置房项目、闽西南福州智造 e 谷项目、晋安新店东片区城中村改造项目、世界茶港-福州五里亭茶叶交易集散中心项目、南湖郡安置房项目、晋安五洲福建区域总部中心项目、晋安环南新村安置房建设项目（松梧郡、兰蕙郡）、东南激光材料与元器件公共服务平台（中试基地检测中心）。

二、1-5 月市重点项目总体情况

市重点在库项目 93 项，总投资 1063.39 亿元，年度计划投资 327.79 亿元，1-5 月累计完成投资 142.08 亿元，完成率 43.34%，超序时 1.67%。其中：

（1）在建项目 39 项，总投资 585.99 亿元，年度计划投资 120.15 亿元，1-5 月累计完成投资 67.30 亿元，完成率 56.01%，超序时 14.33%；

（2）计划新开工项目 54 项，总投资 477.39 亿元，年度计划投资 207.64 元，1-5 月累计开工 26 项，累计完成投资 74.78 亿元，完成率 36.01%；

（3）计划竣工项目 17 项，总投资 147.01 亿元，年度计划投资 31.55 亿元，1-5 月累计竣工 10 项，总投资 59.95 亿元。

三、“奋勇争先突破年”推进情况

我区“奋勇争先突破年”行动在库项目共 108 项，总投资 1176.69 亿元，年度计划投资 342.67 亿元，1-5 月累计完成投资 148.84 亿元，完成率 43.44%，超序时 1.77%。其中：

（1）在建提速项目 29 项，总投资 507.36 亿元，年度计划投资 99.16 亿元，1-5 月累计完成投资 47.37 亿元，完成率 47.77%，超序时 6.10%；

（2）开工提速项目 57 项，总投资 483.43 亿元，年度计划投资 210.11 亿元，1-5 月已开工 29 项，累计完成投资 75.79 亿元，完成率 36.07%；

（3）竣工投产项目 22 项，总投资 185.90 亿元，年度计划投资 33.4 亿元，1-5 月已竣工 11 项，累计完成投资 25.68 亿元，完成率 76.88%，超序时 35.21%。

晋安区发展和改革局

2026 年 6 月 19 日

（此件主动公开）