

晋安区 2026 年 1-6 月各类项目进展情况

一、1-6 月重大投资项目（省重点项目）总体情况

省重点项目共 13 项，总投资 354.71 亿元，年度计划投资 106.93 亿元。1-6 月累计完成投资 54.18 亿元，完成率 50.66%，超序时 0.66%。分别是：晋安湖三创园 A、B 地块（晋芯科技园、双兴数智园）、晋安光电产业园四期（晋安湖三创园 E1 地块）、福兴经济开发区 A2-B 光电产业园、晋安区智谷创园（福兴园区）、晋安福万总部大楼、晋安东峦郡安置房项目、闽西南福州智造 e 谷项目、晋安新店东片区城中村改造项目、世界茶港-福州五里亭茶叶交易集散中心项目、南湖郡安置房项目、晋安五洲福建区域总部中心项目、晋安环南新村安置房建设项目（松梧郡、兰蕙郡）、东南激光材料与元器件公共服务平台（中试基地检测中心）。

二、1-6 月市重点项目总体情况

市重点在库项目 93 项，总投资 1063.39 亿元，年度计划投资 327.79 亿元，1-6 月累计完成投资 169.43 亿元，完成率 51.69%，超序时 1.69%。其中：

（1）在建项目 39 项，总投资 585.99 亿元，年度计划投资 120.15 亿元，1-6 月累计完成投资 76.60 亿元，完成率 63.75%，超序时 13.75%；

(2) 计划新开工项目 54 项，总投资 477.39 亿元，年度计划投资 207.64 元，1-6 月累计开工 31 项，累计完成投资 92.83 亿元，完成率 44.71%；

(3) 计划竣工项目 17 项，总投资 147.01 亿元，年度计划投资 31.55 亿元，1-6 月累计竣工 11 项，总投资 67.46 亿元。

三、“奋勇争先突破年”推进情况

我区“奋勇争先突破年”行动在库项目共 108 项，总投资 1176.69 亿元，年度计划投资 342.67 亿元，1-6 月累计完成投资 177.23 亿元，完成率 51.72%，超序时 1.72%。其中：

(1) 在建提速项目 29 项，总投资 507.36 亿元，年度计划投资 99.16 亿元，1-6 月累计完成投资 54.04 亿元，完成率 54.50%，超序时 4.50%；

(2) 开工提速项目 57 项，总投资 483.43 亿元，年度计划投资 210.11 亿元，1-6 月已开工 34 项，累计完成投资 93.94 亿元，完成率 44.71%；

(3) 竣工投产项目 22 项，总投资 185.90 亿元，年度计划投资 33.4 亿元，1-6 月已竣工 12 项，累计完成投资 29.25 亿元，完成率 87.57 %，超序时 35.57%。

晋安区发展和改革局

2026 年 7 月 20 日

(此件主动公开)